

整理(契約)工事番号

34650/2

工期

契約後90日間

設計

令7年7月29日

請負契約年

月

日

精算

年

月

日

請負金額出金日

年

月

日

設計負担金

円

精算負担金

円

負担金通知日

円

追徴負担金

円

負担金収入日

円

還付負担金

円

補助配水管整備工事

中京区西ノ京小堀町

押小路千本通交差点上の一筋目東入一筋目上の一筋目路地

請負業者名

工事着手日

年

月

日

工事完了日

年

月

日

止水栓位置(オフセット)

計画面概

表記地内に布設の補助配水管VLPφ40mm、VPφ40mmは老朽化しているため、今回補助配水管HPEφ50mmに整備し、耐震性及び給水安定性の向上を図る。なお、工事費は請負工事として計画し、局負担とする。

老朽管整備

重点路線No.16

契約工期

年

月

日

～

年

月

日

負担区分等

一部負担

全額負担

局工事

現場付近の水压

A点

:

P

Mpa

B点

:

P

Mpa

道路区分

(国・市・私)

道路形態

(砂利・舗装)

施工区分

(昼・夜)間

(国・市・私)

(砂利・舗装)

(昼・夜)間

申請者

〒

住所

氏名

京都市上下水道局

水道管設置申請書

受付

年

月

日

給水施設設置願書番号

受付

年

月

日

設計

請負工事費

徴収工事費

請負工事価格

消費税

請負工事費

設計費

水管費

路面復旧費

工事監督費及び間接経費

小計

消費税

合計

精算

請負工事費

徴収工事費

請負工事価格

消費税

請負工事費

設計費

水管費

路面復旧費

工事監督費及び間接経費

小計

消費税

合計

既設管設置竣工年月日

3351年5月22日

管種

口径

延長

関係戸数

既設管

VLP

40

1.3

107

VP

40

45.7

新設管(設計)

HPE

50

50.5

107

仕切弁

50

1

新設管(実施)

注

()内は新設管の関係戸数を除く配水管より分岐後の全関係戸数

付近見取図

工事の施工は「補助配水管工事及び給水装置工事仕様書」による。

367-12

号

工事区分

埋設深度

埋戻し工種

種

0.2

m

連絡箇所

0.7

m

仮復旧工種

3

種

3

cm

延長部分

0.6

m

路面復旧オーダー

No.

号

(年

月

日)

給水装置の呼び径

mm

直結式・タンク式(一日平均給水量

m³/日)

検針区

367

使用者コード

31100

一日最大給水量

戸×

/日=

必要口径

mm

元

六

学区

本校番号

第

15806

号関係

補助配水管番号

No.

367-12

号

備考

私有地埋設承諾書

(有)

無

精算決裁欄

給水工事課長

工事係長

精算調査

精
算
者

監督者

請 負 工 事 費															
名 称	形状	設計 数量	単価	金 額	実施 数量	単価	金 額	名 称	形状	設計 数量	単価	金 額	実施 数量	単価	金 額
【補助管 φ50】								【私1再・機械】							
分岐労力費(DIP用)	50	1						舗装版切断工(15cm以下)	As・m	210.3					
DIP用サドル付分水栓	100×50	1						舗装版破碎・掘削積込工(As)	機械・㎡	37.0					
ポリエチレンシート被覆工	(A)	1						(10cm以下)							
EFユニオンソケット	50	1						掘削積込工	機械・m³	26.4					
挿し口付ソフトシール弁	50	1						床付け転圧工	㎡	66.3					
								山砂	機械・m³	6.5					
HPE仕切弁きょう築造工	(0.6m)	1						良質土砂	機械・m³	14.3					
補助管用仕切弁鉄蓋	京都市形H-150	1						再生クラッシャーラン	機械・m³	6.3					
EFソケット	50	1						仮復旧工(3種)	車道・㎡	66.3					
HPE(EF)管	50	49.8						残土運搬工	As塊・m³	3.2					
管切断工(ポリエチレン管)	50	2						残土運搬工	土砂・m³	19.2					
浸透防止スリーブ被覆工	補:50	50.5						交通誘導警備員	昼・B・人	21					
埋設標示シート	巾75	50.5													
EFキャップ	50	1						【私1再・人力】							
								舗装版破碎・掘削積込工	人力・㎡	3.8					
								(4cm以下)							
【連絡替】								舗装版破碎・掘削積込工	人力・㎡	25.4					
分岐労力費(HPE用)	25	11						(4cmを超え10cm以下)							
撤去労力費	25	11						掘削積込工(小運搬工含む)	人力・m³	20.9					
HPE用サドル付分水栓	50×25	11						山砂	人力・m³	5.4					
ポリエチレンシート被覆工	(B)	11						良質土砂	人力・m³	11.0					
径違い分止水栓用ソケット	25×20P	10						再生クラッシャーラン	人力・m³	5.0					
(回転式)															
PE2(1)管	20	2.8													
浸透防止スリーブ被覆工	給:50以下	3.0													
PE2ソケット	20	2													
塩ビ管用ソケット	20	8													
(ユニオンソケット、ガイドナット付)															
TS式HIソケット	20	8													
分止水栓用ソケット	25	1													
(回転式)															
PE2(1)管	25	0.2													
PE2ソケット	25	1													
								直接工事費計							
【水管撤去】								共通仮設費	一式</						