

設計図書に関する質問書 兼 回答書

次のフォームに添付して送信してください。

<https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyotocityhall-kouji-shitsumon>

- ※ 質問者が特定できる内容をこの質問書やファイル名に記載しないでください。
- ※ 送信後にシステムから届く到達メール等を確認してください。
- ※ 入札公告に記載した期限を過ぎた場合は、回答しません。
- ※ 入札手続等の事務的な事項は、質問書によらず、契約課に電話でお問い合わせください。

入札番号	759
工事・業務名	京都市立高野中学校整備工事 ただし、南校舎等長寿命化事業建築その他改修工事

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
1	No.154 No.155	渡り廊下の塗装改修範囲について、 ・折板屋根面 見え掛かり ・鼻隠し・軒樋・堅樋・呼び樋 見え掛かり ・壁 波板貼り見え掛かり ・鉄骨柱・梁・ブレース・折板受 見え掛かりとして宜しいでしょうか。	施工上、塗装可能な範囲全てとします。
2	No.154 No.155	上記質疑に伴い、 波板下地(C-100*50)は波板が貼っている面は塗装なし、見え掛かりのみと考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	お見込みのとおりです。
3	設計書 50ページ 設計図No.156	設計書(参考数量) DP塗り改修仕様 9.9㎡について、 鋼製建具・鋼製設備盤が塗装範囲と考えて宜しいでしょうか。また、鋼製設備板の扉は両面塗装でしょうか。ご指示願います。	鋼製建具・鋼製設備盤に加え、配管等を見込んでいます。扉は原則両面塗装とします。
4	設計書 22ページ 設計図No.041	設計書(参考数量) 南校舎棟 内装改修 (床)スロープ 1ヵ所 ですが、 モルタル・床シート貼りが別項目に計上されております。この項目では、コンクリート手間等を見込めば宜しいのでしょうか。御見積内容(範囲)についてご指示願います。	記載の項目(南校舎棟 内装改修 (床)スロープ 1ヵ所)については、図面(A134)の床仕上げ(モルタル下地+床シート)を除く項目です。
5		以上	
6			